

環境整備実施内訳

実施期間： 2022年3月1日~2022年3月31日

ドクターヘリ対応 計0回

道路清掃 清掃車稼働状況 別紙「清掃車作業路線図」をご参照下さい。

実施日 3/2 3/3 3/4 3/14 3/16 3/17 3/18 3/23 3/24 3/25 3/28 計11日間

No.	項目	事業内容	完了	施行業者	施行費用(税別)	備考
1	公園整備	①桜公園東側花壇整地	3月5日	溝口造園	39,600	
		合計			39,600	
2	緑地整備	①谷下公園竹回収	3月2日	自社		1時間3人工
		②パースワン付近竹伐採	3月11日	自社		1.5時間6人工
		③63-151付近緑地内簡易水路設置	3月18日	溝口造園	143,880	
		④33-565付近枯れ木伐採	3月18日	(有)岩城造園	134,000	
		⑤13-377付近樹木伐採	3月18日	(有)岩城造園	122,000	
		⑥13-377-2付近緑地樹木伐採	3月26日	自社		0.5時間3人工
		⑦93地区緑地間引き	3月31日	溝口造園	498,300	
		合計		898,180		
3	側溝清掃	①23-763付近側溝清掃	3月7日	自社		0.5時間4人工
		②23-617付近側溝清掃	3月10日	自社		2時間6人工
		③33-256付近側溝清掃	3月17日	自社		1時間2人工
		④33-695付近側溝補修	3月17日	溝口造園	174,900	
		⑤73-117付近側溝清掃	3月19日	自社		0.5時間5人工
		⑥13-1000付近側溝清掃	3月19日	自社		0.5時間5人工
		⑦13-415付近側溝清掃	3月19日	自社		1時間5人工
		⑧83-27付近側溝清掃	3月21日	自社		0.5時間2人工
		⑨35-18付近側溝清掃	3月23日	自社		0.5時間2人工
		⑩23-763付近側溝清掃	3月26日	自社		1.5時間4人工
		合計		174,900		
4	水路整備	①45-447隣地水路枝回収	3月2日	自社		1時間2人工
		②53-5付近水路沿い整備	3月5日	溝口造園	60,500	
		③35-243付近水路枝落とし	3月10日	自社		1時間5人工
		④35-325付近水路清掃	3月19日	自社		0.5時間5人工
		⑤25-257付近水路清掃	3月23日	自社		1時間2人工
		⑥水路点検	3月26日	自社		1.5時間3人工
		⑦第二野鳥公園水路補修	3月31日	菅田造園	1,180,300	
		合計		1,240,800		
5	道路関係	①43-33付近枯れ木回収	3月7日	自社		0.5時間4人工
		②15-51付近道路越境枝落とし	3月7日	自社		3時間4人工
		③55-155付近草刈り	3月16日	自社		1時間4人工
		④バス路線越境枝落とし	3月25日	溝口造園	318,000	
		⑤13-962付近歩道コケ除去	3月31日	自社		2時間3人工
		合計		318,000		
6	ゴミ関係	①点検、枝回収	3月5日	自社		2時間1人工
		②点検	3月19日	自社		1.5時間1人工
		合計				
7	その他	①35-77付近共有排水詰まり処理	3月18日	自社		3時間4人工
		②33-825付近共有排水修理	3月28日	(有)杉本ホームサービス	85,000	
		③25-307付近共有排水マス修理	3月31日	(有)杉本ホームサービス	180,000	
		合計		265,000		
備考	3月環境整備事業外注工事費				2,936,480	